

Nova Magnolia (I черга)

Звіт про виконання робіт

28.02.2023

Виконані роботи:

Влаштований фундамент під кран баштовий Liebherr.

Встановлено кран баштовий Liebherr та проведено пуско-налагоджувальні роботи.

На сьогодні на об'єкті працюють три крани: два баштових та гусеничний типу РДК.



Секція - 1

Виконання робіт:

- Завершено бетонування стін та колон.
- Надіслано на погодження Замовнику пропозицію на заміну верхнього шагу ґрунту.

Наступний етап:

- Заміна ґрунту
- Влаштування контуру заземлення з полоси.
- Влаштування бетонної підготовки підлоги.
- Продовження виконання робіт з влаштування монолітних конструкцій



Секція - 2

Виконання робіт:

- Завершено виконання робіт з армування стін та колон підвального поверху.
- Виконується робота з влаштування горизонтальної гідроізоляції.
- Розпочато бетонування.



Наступний етап:

- Заміна ґрунту
- Влаштування контуру заземлення з полоси.
- Влаштування бетонної підготовки підлоги.
- Продовження виконання робіт з влаштування монолітних конструкцій



Секція - 3

Виконання робіт:

- Виконуються роботи з армування стін та колон підвального поверху.
- Виконується робота з влаштування горизонтальної гідроізоляції.
- Розпочато бетонування.

Наступний етап:

- Заміна ґрунту
- Влаштування контуру заземлення з полоси.
- Влаштування бетонної підготовки підлоги.
- Продовження виконання робіт з влаштування монолітних конструкцій



Секція - 15

Виконання робіт:

- Частково виконано бетонування ростверків.
- Продовжується виконання робіт з армування та бетонування ростверків.

Наступний етап:

- Виконати зворотну засипку ростверків.
- Виконання робіт з армування стін та колон.
- Підготовка ростверків для влаштування горизонтальної гідроізоляції.

